



FECHA DE ELABORACIÓN:
6/23/2025
MES QUE SE REPORTA
MAYO

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES									
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:			REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NOGALES (ENTRE LAS CALLES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS			No. DE OBRA: 2025309090001						
ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:					
LATITUD	19.561633300	LONGITUD	-96.948376700						

[illegible]

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

OBSERVACIONES:	
<div style="height: 100px;"></div>	

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NOGALES, (ENTRE LAS CALLES PEROTE Y FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA) Y EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, (ENTRE LAS CALLES NOGALES Y AV. ÉBANO), DE LA COLONIA VERACRUZ, EN

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 94%

MONTO AUTORIZADO:		\$750,000.00				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$750,000.00				C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA				
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA				
TIPO DE LICITACIÓN:					EXISTE	
	ADJUDICACIÓN DIRECTA				X	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS					
	LICITACIÓN PÚBLICA					

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-033-2025		FECHA: 25/04/2025	
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES B & M SA DE CV			
RFC:		CB&060823K37			
MONTO CONTRATADO:		\$719,539.69			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL	
		INICIO 25/04/2025		25/04/2025	
		TÉRMINO 08/06/2025			
		DÍAS 45		37	
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA X	
		MONTO: \$0.00		PORCENTAJE: 0.00	
		FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			\$62,029.28		
AFIANZADORA:			INTERREY, ASEGURADOR		
No. DE FIANZA:			2335236		
FECHA:			25/04/2025		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
	MONTO				
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA	X			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$719,539.69		IVA	

Arg. Bianca Aurora Anell Flores
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 2, PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090003					
ANTECEDENTES:							
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:							
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGE:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 2, PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ	
RURAL		N/A		MUY ALTO			
URBANA				ALTO			
				MEDIO			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	DIRECTA		
						COMPLEMENTARIA	
						RESTRINGIDA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA							
LATITUD		19.536118100		LONGITUD		-96.847945300	
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:							

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

[illegible]

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$738,725.73	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

[illegible]

OBSERVACIONES:

MONTO AUTORIZADO:		\$6,200,000.00				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$6,200,000.00				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA				
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		MUNICIPIO DE XALAPA				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA					EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS					X
	LICITACIÓN PÚBLICA					

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-001-2025		FECHA: 11/02/2025	
CONTRATISTA:		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUZMAR SA DE CV			
RFC:		PCL180519VB0			
MONTO CONTRATADO:		\$6,102,009.62			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL	
		INICIO 12/02/2025		12/02/2025	
		TÉRMINO 11/07/2025			
		DÍAS 150		109	
ANTICIPO:		APLICA X		NO APLICA	
		MONTO: \$1,830,602.88		PORCENTAJE: 30.00	
		FECHA DE PAGO: 14/02/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$1,830,602.89	\$526,035.31		
AFIANZADORA:	JRADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D			
No. DE FIANZA:	3801-02327-5	3801-02328-5		
FECHA:	11/02/2025	11/02/2025		
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	MONTO			
	PLAZO	INICIAL	FINAL	
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$6,102,009.62	C/IVA	

Ing. Adán Burgos Monfí
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Juan Ortiz Lagunes
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRÍQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA ENCANTO Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA JARDINES DE	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090004				TULIPANES ENTRE AVENIDA ENCANTO Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA JARDINES DE	
ANTECEDENTES:							
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:							
SI				X			
NO							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGE:					
RURAL		N/A					
URBANA							
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		MUY ALTO			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI		ALTO			
		NO		MEDIO			
		X		BAJO			
				MUY BAJO			
				X			
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:							
DIRECTA							
X							
COMPLEMENTARIA							
RESTRINGIDA							
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:							
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA ENCANTO Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA JARDINES DE XALAPA, EN XALAPA, VERACRUZ.							
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:							

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

[illegible]

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

[illegible]**OBSERVACIONES:**

12 *Journal of Management Inquiry* 20(1)

<p>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:</p> <p>REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA ENCANTO Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA JARDINES DE XALAPA, EN XALAPA, VERACRUZ.</p>
--

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 85%

MONTO AUTORIZADO:		\$4,550,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$4,550,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS, XALAPA			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS, XALAPA			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	MUNICIPIO DE XALAPA			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-013-2025		FECHA: 03/03/2025	
CONTRATISTA:		MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION			
RFC:		MSI080710HA4			
MONTO CONTRATADO:		\$4,310,043.12		C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL	
		INICIO 03/03/2025		03/03/2025	
		TERMINO 29/08/2025			
		DÍAS 180		59	
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA X	
		MONTO: \$0.00		PORCENTAJE: 0.00	
		FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			\$371,555.44		
AFIANZADORA:			INSTITUCIÓN DE GARAN		
No. DE FIANZA:			3009317		
FECHA:			03/03/2025		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
	MONTO				
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA	X			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$4,310,043.12		C/IVA	

Ing. Adán Burgos Monfi
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Ruben Omar Morales Bandala
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 11



FECHA DE ELABORACIÓN:
6/3/2025
MES QUE SE REPORTA
MAYO

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES										
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			LOCALIDAD: XALAPA-ENRÍQUEZ			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS			No. DE OBRA: 2025309090006							
ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI		X		NO		DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:		RURAL		CLAVE AGE:		N/A		GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
URBANA								MUY ALTO		
								ALTO		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI		NO		X		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI		X		NO		DIRECTA	
									COMPLEMENTARIA	
									RESTRINGIDA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD			19.547334700			LONGITUD			-96.916673600	
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:										

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1N	\$322,025.47	SPEI	\$172,394.64	A728	\$322,025.47	\$128,810.22	\$1,388.04	\$19,432.57	\$172,394.64
ANTICIPO	\$1,047,322.19	SPEI	\$957,035.79	A721	\$1,047,322.19	\$0.00	\$0.00	\$90,286.40	\$957,035.78
TOTALES	\$322,025.47		\$172,394.64		\$322,025.47	\$128,810.22	\$1,388.04	\$19,432.57	\$1,129,430.42

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$172,394.64	12/05/2025
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$172,394.64	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

OBSERVACIONES:	

MONTO AUTORIZADO:		\$2,850,000.00			C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$2,850,000.00			C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:					
TIPO DE LICITACIÓN:				EXISTE	
	ADJUDICACIÓN DIRECTA			X	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS				
	LICITACIÓN PÚBLICA				

NO. DE CONTRATO:		CMAS-SR-001-2025		FECHA:		19/03/2025	
CONTRATISTA:		RAMON DELFINO GONZALEZ SUAREZ					
RFC:		GOSR860831GM0					
MONTO CONTRATADO:		\$2,618,305.48					C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		20/03/2025		20/03/2025	
		TÉRMINO		23/09/2025			
		DÍAS		188		73	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$957,035.79		PORCENTAJE: 36.55	
		FECHA DE PAGO:		01/04/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$1,047,322.19		\$225,715.99			
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN		INSTITUCION DE GARAN			
No. DE FIANZA:	3013606		3013610			
FECHA:	19/03/2025		19/03/2025			
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA	
	MONTO					
	PLAZO		INICIAL	FINAL		
	NO APLICA	X				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$2,618,305.48		C/IVA	

Ing. Civil Juan Ortiz Lagunes
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090007			
ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	<input type="checkbox"/>	MEDIO	BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	MUY BAJO	<input checked="" type="checkbox"/>
				TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
				DIRECTA	X
				COMPLEMENTARIA	
				RESTRINGIDA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	19.563400400	LONGITUD	-96.932182200		

REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO SOBRE EL CERRO DE LA GALAXIA EN YALAPA VERACRUZ

<p>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:</p> <p>REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO SOBRE EL CERRO DE LA GALAXIA, EN XALAPA, VERACRUZ.</p>
--

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 60%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$1,011,463.89	SPEI	\$1,011,463.89	25393	\$1,011,463.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,463.89
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,463.89

MONTO AUTORIZADO:		\$3,500,000.00				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$3,500,000.00				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA				
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA				
						EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA					
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS					X
	LICITACIÓN PÚBLICA					

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-030-2025		FECHA:		15/04/2025		
CONTRATISTA:		NAHUATIC CONSTRUCCIONES, SA DE CV						
RFC:		NCO1302266E1						
MONTO CONTRATADO:		\$3,371,546.30					C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL		
		INICIO		16/04/2025		16/04/2025		
		TÉRMINO		13/08/2025				
		DÍAS		120		46		
ANTICIPO:		APLICA	X	NO APLICA				
		MONTO:		\$1,011,463.89		PORCENTAJE:		30.00
		FECHA DE PAGO:		02/05/2025				

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	9.14	13.55	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	55	5	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	55	60	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	8.55	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$1,011,463.89	\$290,650.54		
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN	INSTITUCION DE GARAN		
No. DE FIANZA:	3020680	3020685		
FECHA:	15/04/2025	15/04/2025		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$3,371,546.30	C/IVA	

OBSERVACIONES:

Ing. Adán Burgos Monfí
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Jabir Jamied Jimenez
SUPERVISOR DE OBRA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 11

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRÍQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090008			
ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	MEDIO	BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO	MUY BAJO	X
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA					
COMPLEMENTARIA					
RESTRINGIDA					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	19.561043400	LONGITUD	-96.894778600		
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:					
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DEL ARROYO, ENTRE CALLE CIRCUITO PRESIDENTES Y CALLE DR. LUIS F. NACHÓN, DE LAS COLONIAS VICENTE GUERRERO Y EJIDO EL TRONCONAL, EN XALAPA VERACRUZ.					
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:					

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1A	\$47,832.98	SPEI	\$33,276.91	1371	\$47,832.98	\$14,349.89	\$206.18	\$0.00	\$33,276.91
1N	\$1,473,813.33	SPEI	\$1,025,316.69	1370	\$1,473,813.33	\$442,144.00	\$6,352.64	\$0.00	\$1,025,316.69
ANTICIPO	\$1,022,558.53	SPEI	\$1,022,558.53	fñad	\$1,022,558.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,558.53
TOTALES	\$1,521,646.31		\$1,058,593.60		\$1,521,646.31	\$456,493.89	\$6,558.82	\$0.00	\$2,081,152.13

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,058,593.60	12/05/2025
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,058,593.60	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	12.66	38.47	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	45	11	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	45	56	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	27.47	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

<p>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DEL ARROYO, ENTRE CALLE CIRCUITO PRESIDENTES Y CALLE DR. LUIS F. NACHÓN, DE LAS COLONIAS VICENTE GUERRERO Y EJIDO EL TRONCONAL, EN XALAPA VERACRUZ.</p>

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 56%

MONTO AUTORIZADO:		\$3,600,000.00			C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$3,600,000.00			C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA				EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS				X
	LICITACIÓN PÚBLICA				

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-024-2025		FECHA: 07/04/2025	
CONTRATISTA:		ARRENDADORA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES GARRIDO			
RFC:		AEC1202103N7			
MONTO CONTRATADO:		\$3,408,528.42			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL	
		INICIO 08/04/2025		08/04/2025	
		TÉRMINO 16/07/2025			
		DÍAS 100		54	
ANTICIPO:		APLICA X		NO APLICA	
		MONTO: \$1,022,558.52		PORCENTAJE: 30.00	
		FECHA DE PAGO: 11/04/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$1,022,558.53		\$293,838.66			
AFIANZADORA:	INSTITUCIÓN DE GARAN		INSTITUCIÓN DE GARAN			
No. DE FIANZA:	25A11633		25A11631			
FECHA:	07/04/2025		07/04/2025			
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO			FECHA
	MONTO					
	PLAZO		INICIAL	FINAL		
	NO APLICA	X				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$3,408,528.42			C/IVA

Ing. Adán Burgos Monfíl
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Carlos Gustavo Hernández Paredes
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUACATE, ENTRE JOSÉ DE ARRILLAGA Y JOAQUÍN PENSADO, DE LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN XALAPA, VERACRUZ.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090009								
ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	X					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO						
				TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:						
				DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD		19.522859000		LONGITUD		-96.899647300				
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:										
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUACATE, ENTRE JOSÉ DE ARRILLAGA Y JOAQUÍN PENSADO, DE LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN XALAPA, VERACRUZ.										
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:										

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

[illegible]

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$412,134.61	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

[illegible]**OBSERVACIONES:**

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUACATE, ENTRE JOSÉ DE ARRILLAGA Y JOAQUÍN PENSADO, DE LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN XALAPA, VERACRUZ.

<p>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:</p>
--

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 90%

MONTO AUTORIZADO:		\$2,500,000.00				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$2,500,000.00				C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS					
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA					
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA				EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS				X	
	LICITACIÓN PÚBLICA					

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-002-2025		FECHA:		14/02/2025	
CONTRATISTA:		SERVICIOS GBS INDUSTRIAS SA DE CV					
RFC:		SGI9804143E7					
MONTO CONTRATADO:		\$2,325,085.27					C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		15/02/2025		15/02/2025	
		TÉRMINO		14/07/2025			
		DÍAS		150		75	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$697,293.07		PORCENTAJE: 29.99	
		FECHA DE PAGO:		27/02/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$697,525.58	\$200,438.39		
AFIANZADORA:	A INSTITUCION DE GARAN, INSTITUCION DE GARAN			
No. DE FIANZA:	25A05665	25A05663		
FECHA:	14/02/2025	14/02/2025		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$2,325,085.27	C/IVA	

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Blanca Aurora Anell Flores
SUPERVISOR DE OBRAS

CMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:	6/3/2025
MES QUE SE REPORTA	MAYO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MARIO RUIZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y DIANA LAURA RIOJAS	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090010				DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MARIO RUIZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y DIANA LAURA RIOJAS, LIQUIDAMBAR ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARIO RUIZ, ROBLE ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARIO RUIZ Y DIANA LAURA RIOJAS ENTRE FRANCISCO VILLA Y CAOBA Y CONSTRUCCIÓN	
ANTECEDENTES:							
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/>			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGE:		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>		N/A <input type="checkbox"/>		DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/> RESTRINGIDA <input type="checkbox"/>			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: <input type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA							
LATITUD 19.559342300		LONGITUD -96.949567800					

[illegible]

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$25,796.79	30/05/2025
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$139,612.59	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MARIO RUIZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y DIANA LAURA RIOJAS, LIQUIDAMBAR ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARIO RUIZ, ROBLE ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARIO RUIZ Y DIANA LAURA RIOJAS ENTRE FRANCISCO VILLA Y CAOBA Y CONSTRUCCIÓN

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 91%

MONTO AUTORIZADO:		\$2,150,000.00			C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$2,150,000.00			C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA			
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		MUNICIPIO XALAPA			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA				EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS				X
	LICITACIÓN PÚBLICA				

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-008-2025		FECHA:		18/02/2025	
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES B & M SA DE CV					
RFC:		GCT181102US3					
MONTO CONTRATADO:		\$2,009,360.99					C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		19/02/2025		19/02/2025	
		TÉRMINO		29/05/2025			
		DÍAS		100		102	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$602,808.29		PORCENTAJE: 30.00	
		FECHA DE PAGO:		10/03/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$602,808.30	\$173,220.78		
AFIANZADORA:	VLA SEGUROS S.A. DE C.V. VLA SEGUROS S.A. DE C.V.			
NO. DE FIANZA:	3.00203E+12	3.00203E+12		
FECHA:	18/02/2025	18/02/2025		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$2,009,360.99	C/IVA	

Ing. Heber Ali Montemira Medel
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11



FECHA DE ELABORACIÓN:
6/23/2025
MES QUE SE REPORTA
MAYO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLES AGUSTÍN MELGAR Y JACARANDAS Y EN			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090011							
ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
LATITUD	19.555456700	LONGITUD	-96.953190000						
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:									
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLES AGUSTÍN MELGAR Y JACARANDAS Y EN CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y POZO No. 8 Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FERNANDO									
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:									

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$198,712.26	SPEI	\$198,712.25	53	\$198,712.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,712.26
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,712.26

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0.99	12.99	44.74	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	1	57	33	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	1	58	91	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	11.74	0	0	0	0	0	0	0

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 91%

MONTO AUTORIZADO:		\$750,000.00				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$750,000.00				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA				
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA				
TIPO DE LICITACIÓN:					EXISTE	
					X	
	ADJUDICACIÓN DIRECTA					
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS					
LICITACIÓN PÚBLICA						

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-021-2025		FECHA: 25/03/2025	
CONTRATISTA:		ARQUITECTURANDO SAS			
RFC:		ARQ1806018F7			
MONTO CONTRATADO:		\$662,374.21			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL	
		INICIO 25/03/2025		25/03/2025	
		TÉRMINO 02/07/2025			
		DÍAS 100		37	
ANTICIPO:		APLICA X		NO APLICA	
		MONTO: \$198,646.02		PORCENTAJE: 29.99	
		FECHA DE PAGO: 16/04/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$198,712.26	\$57,101.23	
AFIANZADORA:	JRADORA ASERTA, S.A. DJRADORA ASERTA, S.A. D		
No. DE FIANZA:	3679-03757-5	3679-03758-6	
FECHA:	25/03/2025	25/03/2025	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$662,374.21	C/IVA

Ing. Heber Ali Montemira Medel
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

CMAS 

FECHA DE ELABORACIÓN:
6/23/2025
MES QUE SE REPORTA
MAYO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRÍQUEZ	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2025309090012	

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL CTO.
TEODORO A. DEHESA ENTRE CALLE DOCTOR CARLOS ROMERO (EXTREMO ESTE) Y CALLE

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO	GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A								
	URBANA										
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA		

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL CTO.
TEODORO A. DEHESA ENTRE CALLE DOCTOR CARLOS ROMERO (EXTREMO ESTE) Y CALLE
DOCTOR CARLOS ROMERO (EXTREMO OESTE), EN EL FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTÍN,
EN XALAPA, VERACRUZ

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 90%

[illegible]

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	1.81	29.59	39.13	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	5	74	11	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	5	79	90	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	28.13	0	0	0	0	0	0	0

MONTO AUTORIZADO:		\$1,750,000.00				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,750,000.00				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS, XALAPA					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS, XALAPA					
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA					
TIPO DE LICITACIÓN:						EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA					X
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS					
	LICITACIÓN PÚBLICA					

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-020-2025		FECHA:		25/03/2025	
CONTRATISTA:		GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ SA DE CV					
RFC:		GCB130716P54					
MONTO CONTRATADO:		\$1,730,236.43					C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		25/03/2025		25/03/2025	
		TÉRMINO		02/07/2025			
		DÍAS		100		37	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$519,070.92		PORCENTAJE: 30.00	
		FECHA DE PAGO:				10/04/2025	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$519,070.93	\$149,158.31	
AFIANZADORA:	JRADORA ASERTA, S.A. DE CV	JRADORA ASERTA, S.A. DE CV	
No. DE FIANZA:	3596-04452-8	3596-04453-7	
FECHA:	25/03/2025	25/03/2025	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,730,236.43	C/IVA

Ing. Oscar Ibar Rojas Ortiz
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



FECHA DE ELABORACIÓN:
6/24/2025
MES QUE SE REPORTA
MAYO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		OCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE POZA RICA ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CARDEL Y CALLE	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090013				DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
ANTECEDENTES:							
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	MUY BAJO			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO				
				TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
				DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA							
LATITUD	19.495196900	LONGITUD	-96.877916100				

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$494,015.80	SPEI	\$494,015.80	C-30	\$494,015.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,015.80
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,015.80

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	1378	5246	24	776	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	25	65	9	0,5	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	25	90	99	99,5	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	15	7,26	0	0	0	0	0	0	0

MONTO AUTORIZADO:		\$1,750,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,750,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS, XALAPA			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS, XALAPA			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	MUNICIPIO DE XALAPA			
TIPO DE LICITACIÓN:				EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-004-2025		FECHA:	14/02/2025
CONTRATISTA:		ELOCSA SA DE CV			
RFC:		ELO200331NHA			
MONTO CONTRATADO:		\$1,646,719.34			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:			PROGRAMADA	REAL	
	INICIO		15/02/2025		15/02/2025
	TERMINO		15/05/2025		
	DÍAS		90		106
ANTICIPO:	APLICA		X	NO APLICA	
	MONTO:		\$493,851.13		PORCENTAJE: 29.99
	FECHA DE PAGO:		14/03/2025		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$494,015.80	\$141,958.56	
AFIANZADORA:	JRADORA ASERTA, S.A. DJRADORA ASERTA, S.A. D		
No. DE FIANZA:	4290-00305-5	4290-00306-8	
FECHA:	14/02/2025	14/02/2025	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	MONTO		
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,646,719.34	C/WA

Arq. Blanca Aurora Anell Flores
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11



MAYO

1 de 1

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRÍQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HUAZONTLE ENTRE CALLE CIRCUITO QUETZALCOATL Y CALLE PRIVADA BANDERILLA, CALLE PRIVADA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090015							
ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI		NO	X					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO						
				TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
				DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
LATITUD	19.506683800	LONGITUD	-96.871869300						
				DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:					
				REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HUAZONTLE ENTRE CALLE CIRCUITO QUETZALCOATL Y CALLE PRIVADA BANDERILLA, CALLE PRIVADA QUETZALCOATL ENTRE CALLE HUAZONTLE Y ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE CORDOBA ENTRE CALLE HUAZONTLE Y CALLE PRIVADA BANDERILLA, CALLE PRIVADA BANDERILLA					
				DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:					

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$451,304.40	SPEI	\$451,304.40	233	\$451,304.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,304.40
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,304.40

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	18.78	36.29	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	55	20	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	55	75	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	16.29	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HUAZONTLE ENTRE CALLE CIRCUITO QUETZALCOATL Y CALLE PRIVADA BANDERILLA, CALLE PRIVADA QUETZALCOATL ENTRE CALLE HUAZONTLE Y ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE CORDOBA ENTRE CALLE HUAZONTLE Y CALLE PRIVADA BANDERILLA, CALLE PRIVADA BANDERILLA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 75%

MONTO AUTORIZADO:		\$1,650,000.00				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,650,000.00				C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA				
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA				EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS				X	
	LICITACIÓN PÚBLICA					

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-025-2025		FECHA:		07/04/2025	
CONTRATISTA:		IRMA DELIA HERNANDEZ MEJIA					
RFC:		HEMI640929586					
MONTO CONTRATADO:		\$1,504,348.01					C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		08/04/2025		08/04/2025	
		TÉRMINO		16/07/2025			
		DÍAS		100		23	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$451,153.96		PORCENTAJE: 29.99	
		FECHA DE PAGO:		15/04/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$451,304.40		\$129,685.00			
AFIANZADORA:	ADORA INSURGENTES, S.A. ADORA INSURGENTES, S.A.					
No. DE FIANZA:	5107-06607-4		5107-06608-7			
FECHA:	07/04/2025		07/04/2025			
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA	
	MONTO					
	PLAZO		INICIAL	FINAL		
	NO APLICA	X				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$1,504,348.01		C/IVA	

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Víctor Hugo Hernández Pérez
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

1 de 1

MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2025309090018	

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAOBA ENTRE CALLE LIQUIDÁMBAR Y CALLE ROBLE CALLE ROBLE ENTRE CALLES ENCINO

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAOBA ENTRE CALLE LIQUIDÁMBAR Y CALLE ROBLE, CALLE ROBLE ENTRE CALLES ENCINO Y CEDRO, DE LA COLONIA UNE-PRI, EN XALAPA, VERACRUZ.

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

[illegible]

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$173,002.19	21/05/2025
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$451,452.98	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-007-2025		FECHA:		18/02/2025	
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODIFU, SA DE CV					
RFC:		CIC041221PH2					
MONTO CONTRATADO:		\$1,285,567.22					C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		19/02/2025		19/02/2025	
		TÉRMINO		19/05/2025			
		DÍAS		90		102	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$385,541.60		PORCENTAJE: 29.9%	
		FECHA DE PAGO:		05/03/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$385,670.16	\$110,824.76	
AFIANZADORA:	INSTITUCIÓN DE GARAN	INSTITUCIÓN DE GARAN	
No. DE FIANZA:	3006143	3006148	
FECHA:	18/02/2025	18/02/2025	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,285,567.22	C/IVA

Ing. Heber Ali Montemira Medel
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
MARIANO MATAMOROS ENTRE BENITO JUÁREZ Y HERMENEGILDO GALEANA DE LA

1 de 1

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DELFINO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO SÁNCHEZ Y VICENTE VIVEROS, DE LA COLONIA				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090020								
ANTECEDENTES:						DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DELFINO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO SÁNCHEZ Y VICENTE VIVEROS, DE LA COLONIA FRANCISCO FERRER GUARDIA, Y EN 2A PRIV. DE ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CIRCUITO PRESIDENTES Y ALEJANDRO MOLINA, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA.				
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:								
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO		MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI		NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO		DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	19.537768300	LONGITUD	-96.939590000							
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:										

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1N	\$359,808.97	SPEI	\$242,211.95	201	\$359,808.97	\$107,942.69	\$1,550.90	\$8,103.43	\$242,211.95
ANTICIPO	\$501,228.68	SPEI	\$501,228.68	A-195	\$501,228.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,228.68
TOTALES	\$359,808.97		\$242,211.95		\$359,808.97	\$107,942.69	\$1,550.90	\$8,103.43	\$743,440.63

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$242,211.95	02/05/2025
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$242,211.95	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

OPEN PATIENTS	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DELFINO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO SÁNCHEZ Y VICENTE VIVEROS, DE LA COLONIA FRANCISCO FERRER GUARDIA, Y EN 2A PRIV. DE ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CIRCUITO PRESIDENTES Y ALEJANDRO MOLINA, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA,

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

MONTO AUTORIZADO:		\$1,850,000.00		C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,850,000.00		C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA			
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		MUNICIPIO XALAPA			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X	
	LICITACIÓN PÚBLICA				

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-009-2025		FECHA:		24/02/2025	
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA CARIBE SA DE CV					
RFC:		CCA190206NR1					
MONTO CONTRATADO:		\$1,670,762.28					C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		24/02/2025		24/02/2025	
		TÉRMINO		24/05/2025			
		DÍAS		90		97	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$501,061.60		PORCENTAJE: 29.99	
		FECHA DE PAGO:		07/03/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$501,228.68		\$144,031.23			
AFIANZADORA:	L COMPAÑÍA DE GARANTÍ		COMPAÑÍA DE GARANT			
No. DE FIANZA:	BKY-0235-0240312		BKY-0235-0240315			
FECHA:	24/02/2025		24/02/2025			
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA	
	MONTO					
	PLAZO		INICIAL	FINAL		
	NO APLICA	X				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$1,670,762.28		C/IVA	

Arq. Luis Ángel Avelino Marín
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACIÓN:

6/3/2025

MES QUE SE REPORTA

MAYO

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2025309090021

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHININI, ENTRE CALLES AZALEAS Y SAN DANIEL EN LAS COLONIAS JACARANDAS Y LAS

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGE: N/A

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO

SI NO X
SI X NO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 19.556955600 LONGITUD -96.887929900

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
2A	\$45,905.40	SPEI	\$31,935.89	170	\$45,905.40	\$13,771.64	\$197.87	\$0.00	\$31,935.89
2N	\$247,273.22	SPEI	\$179,536.54	169	\$247,273.22	\$74,181.98	\$1,065.83	-\$7,511.13	\$179,536.54
ANTICIPO	\$351,225.34	SPEI	\$351,225.34	165	\$351,225.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,225.34
1 N	\$280,801.49	SPEI	\$187,839.56	A166	\$280,801.49	\$84,240.45	\$1,210.35	\$7,511.13	\$187,839.56
TOTALES	\$573,980.11		\$399,311.99		\$573,980.11	\$172,194.07	\$2,474.05	\$0.00	\$750,537.33

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$211,472.43	21/05/2025
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$399,311.99	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	1.48	44.69	35.11	18.73	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	12	32	26	29	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	12	44	70	99	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	12.68	9.11	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHININI, ENTRE CALLES AZALEAS Y SAN DANIEL EN LAS COLONIAS JACARANDAS Y LAS TORRES; CALLE JAZMÍN, ENTRE CALLES NARANJO Y CHININI, DE LA COLONIA LAS TORRES, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

MONTO AUTORIZADO:	\$1,350,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,350,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS, XALAPA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS, XALAPA	
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	MUNICIPIO XALAPA	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-010-2025	FECHA:	24/02/2025
CONTRATISTA:	VILLAS VERANDA RESIDENCIAL SA DE CV		
RFC:	VVR140805QX5		
MONTO CONTRATADO:	\$1,170,751.14	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL INICIO 24/02/2025 24/02/2025 TÉRMINO 24/05/2025 DÍAS 90 97		
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA MONTO: \$351,108.26 PORCENTAJE: 29.99 FECHA DE PAGO: 05/03/2025		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$351,225.34	\$100,926.82	
AFIANZADORA:	JRADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D		
No. DE FIANZA:	3616-28688-6	3616-28689-1	
FECHA:	24/02/2025	24/02/2025	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO PLAZO INICIAL FINAL NO APLICA X		FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,170,751.14	C/IVA	

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Juan Ortiz Lagunes
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENCINO, ENTRE CALLES CIPRÉS Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN ANDADOR GARDENIAS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENCINO, ENTRE CALLES CIPRÉS Y LUIS DONALDO COLOSIO; EN ANDADOR GARDENIAS, ENTRE ENCINO Y LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA JACARANDAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

<p>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:</p>
--

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES.
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 98%

MONTO AUTORIZADO:		\$1,300,000.00			C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,300,000.00			C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS			
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.			
TIPO DE LICITACIÓN:					EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS				X
LICITACIÓN PÚBLICA					

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-016-2025		FECHA: 07/03/2025	
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA YEBAL-MAKA-JU SA DE CV			
RFC:		CYE200803QB0			
MONTO CONTRATADO:		\$1,157,300.62			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL	
		INICIO 08/03/2025		08/03/2025	
		TÉRMINO 05/06/2025			
		DÍAS 90		85	
ANTICIPO:		APLICA X		NO APLICA	
		MONTO: \$347,190.18		PORCENTAJE: 30.00	
		FECHA DE PAGO: 20/03/2025			

[illegible]

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$233,901.22	08/05/2025
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$233,901.22	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

<p>05/24/2012</p>	<p>05/24/2012</p>
-------------------	-------------------

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$347,190.19	\$99,767.30	
AFIANZADORA:	URADORA ASERTA, S.A	URADORA ASERTA, S.A. D	
No. DE FIANZA:	3616-28738-6	3616-28739-5	
FECHA:	07/03/2025	07/03/2025	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,157,300.62	C/VA

Arq. Bianca Aurora Anell Flores
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

CMAA 

FECHA DE ELABORACIÓN:	6/3/2025
MES QUE SE REPORTA	MAYO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANTONIO M. CARLÓN, ENTRE LAS CALLES ISAURO ACOSTA Y ESPERANZA AZCÓN, Y EN				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090024								
ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	X					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO						
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
						DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	19.555569400	LONGITUD	-96.935778500							
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:										
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANTONIO M. CARLÓN, ENTRE LAS CALLES ISAURO ACOSTA Y ESPERANZA AZCÓN, Y EN PRIV. DE ANTONIO M. CARLÓN, ENTRE CALLE ANTONIO M. CARLÓN Y FINAL DE LA PRIVADA, DE LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA, EN XALAPA, VERACRUZ.										
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:										

[illegible]

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$272,871.02	26/05/2025
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$272,871.02	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	1.34	19.18	59.6	21.2	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	5	33.73	47.27	13	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	5	38.73	86	99	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	12.32	8.2	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

MONTO AUTORIZADO:		\$1,050,000.00				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,050,000.00				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS					
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA					
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA				EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS				X	
	LICITACIÓN PÚBLICA					

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-011-2025		FECHA:		24/02/2025	
CONTRATISTA:		WILBERT VALENCIA CERVANTES					
RFC:		VACW880110DTA					
MONTO CONTRATADO:		\$952,393.03					C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		24/02/2025		24/02/2025	
		TÉRMINO		24/05/2025			
		DÍAS		90		97	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$261,050.92		PORCENTAJE: 27.41	
		FECHA DE PAGO:		16/04/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:	\$285,717.91	\$82,102.85			
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN	INSTITUCION DE GARAN			
No. DE FIANZA:	30080053	3008854			
FECHA:	24/02/2025	24/02/2025			
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	MONTO			28/10/2024	
	PLAZO		INICIAL	FINAL	28/10/2024
				09/05/2024	
	NO APLICA	X			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$952,393.03	CIVA		

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Heber Ali Montemira Medel
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

CMAS 

FECHA DE ELABORACIÓN:	6/24/2025
MES QUE SE REPORTA	MAYO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ESTIBADORES ENTRE LAS CALLES TEJEDORES Y CIRCUITO 1 DE LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, EN XALAPA, VERACRUZ.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090025				DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
ANTECEDENTES:							
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI		X		NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGE:		N/A			
RURAL							
URBANA							
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO		X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI		X		NO	
				TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
				DIRECTA			
				X			
				COMPLEMENTARIA			
				RESTRINGIDA			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA							
LATITUD		19.498291700		LONGITUD		-96.874813200	

[illegible]

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$279,069.24	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	31.24	39.34	19.96	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	50	49	0.01	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	50	99	99.01	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	19.95	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
ESTIBADORES ENTRE LAS CALLES TEJEDORES Y CIRCUITO 1, DE LA COLONIA MIGUEL
ALEMÁN, EN XALAPA, VERACRUZ.

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.01%

MONTO AUTORIZADO:		\$1,100,000.00				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,100,000.00				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA				
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA					EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS					X
	LICITACIÓN PÚBLICA					

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-012-2025		FECHA:		03/03/2025	
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA XAMO SA DE CV					
RFC:		CXA140924JU3					
MONTO CONTRATADO:		\$1,092,131.31					C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		03/03/2025		03/03/2025	
		TÉRMINO		10/06/2025			
		DÍAS		100		90	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$327,530.17		PORCENTAJE:	
		FECHA DE PAGO:		20/03/2025		29.99	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$327,639.39	\$94,149.25		
AFIANZADORA:	INSTITUCIÓN DE GARAN	INSTITUCIÓN DE GARAN		
No. DE FIANZA:	3008613	3008614		
FECHA:	03/03/2025	03/03/2025		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$1,092,131.31	C/WA

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Víctor Hugo Hernández Pérez
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

FECHA DE ELABORACIÓN:
6/3/2025
MES QUE SE REPORTA
MAYO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CANAL PLUVIAL, EN CALLE ANDADOR DOS, ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y FINAL DEL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090026				DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
ANTECEDENTES: CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/> SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/> X			
				TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> X COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/> RESTRINGIDA <input type="checkbox"/>			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LATITUD: 19.552010000 LONGITUD: -96.903175000				DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:			

[illegible]

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$290,567.25	12/05/2025
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$290,567.25	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

	Ene	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AVANCE PROGRAMADO	0	0	15.74	54.68	15.6	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	19	52	22	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	19	71	93	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	2.67	0	0	0	0	0	0	0	0

Observations:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 93%

MONTO AUTORIZADO:		\$1,800,000.00				C/IV
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,800,000.00				C/IV
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA				
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		MUNICIPIO DE XALAPA				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA					EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS					X
	LICITACIÓN PÚBLICA					

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-018-2025		FECHA:		07/03/2025		
CONTRATISTA:		GRUPO CONSTRUCTOR QUALITY SA DE CV						
RFC:		GCQ030131BV0						
MONTO CONTRATADO:		\$1,621,776.79				C/IV		
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL		
		INICIO		08/03/2025		08/03/2025		
		TÉRMINO		15/06/2025				
		DÍAS		100		85		
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA		
		MONTO:		\$486,370.85		PORCENTAJE:		29.9
		FECHA DE PAGO:				19/03/2025		

TIPO DE FIANZA:	ANTIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$486,533.04	\$139,533.04		
AFIANZADORA:	INSTITUCIÓN DE GARAN	INSTITUCIÓN DE GARAN		
No. DE FIANZA:	3010211	3010214		
FECHA:	07/03/2025	07/03/2025		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,621,776.79	C/IVA	

Arq. Carlos Gustavo Hernandez Paredes
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11



FECHA DE ELABORACIÓN:	6/23/2025
MES QUE SE REPORTA	MAYO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA IZTACCHUATL, ENTRE	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090027				DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
ANTECEDENTES:							
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
	URBANA						MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI		NO	X			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO				
				TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
				DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA							
LATITUD	19.542724500	LONGITUD	-96.919115300				
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:							

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$283,967.73	SPEI	\$283,967.73	1183	\$283,967.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,967.73
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,967.73

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

OBSERVACIONES:

MONTO AUTORIZADO:		\$1,050,000.00			C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,050,000.00			C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA			
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA			
TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE				
	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS				
	LICITACIÓN PÚBLICA				
	X				

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-019-2025		FECHA:		07/03/2025	
CONTRATISTA:		EEK CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV					
RFC:		ECC160919FU6					
MONTO CONTRATADO:		\$946,559.08				C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		08/03/2025		08/03/2025	
		TÉRMINO		05/06/2025			
		DÍAS		90		54	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$283,873.06		PORCENTAJE: 29.99	
		FECHA DE PAGO:		28/03/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$283,967.73	\$81,599.92	
AFIANZADORA:	JRADORA ASERTA, S.A. DJRADORA ASERTA, S.A. D		
No. DE FIANZA:	3616-28740-9	3616-28741-2	
FECHA:	07/03/2025	07/03/2025	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$946,559.08	C/IVA

Ing. Civil Ruben Omar Morales Bandala
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

FECHA DE ELABORACIÓN:
6/23/2025
MES QUE SE REPORTA
MAYO

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES									
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:			REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN LAS FLORES, ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS FLORES, EN LA COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090028							
ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO	GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGE:		N/A		<div> <div>MUY ALTO</div> <div>ALTO</div> <div>MEDIO</div> <div>BAJO</div> <div>MUY BAJO</div> <div>X</div> </div>			
URBANA		AGEB:							
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO					
					DIRECTA				
					X				
					COMPLEMENTARIA				
					RESTRINGIDA				
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
LATITUD		19.567707700		LONGITUD		-96.907622500			
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:									

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$266,275.27	SPEI	\$266,275.27	08DCD	\$266,275.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,275.27
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,275.27

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	11.39	65.64	22.97	0	0	0	0	0	0	
REAL	0	0	14	64	21	0	0	0	0	0	0	
ACUMULADO	0	0	14	78	99	0	0	0	0	0	0	
ATRASSO (%)	0	0	0	1.64	1.96	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PROLONGACION LAS FLORES, ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS FLORES, EN LA
COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

MONTO AUTORIZADO:		\$950,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$950,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS, XALAPA			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS, XALAPA			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA			
TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE			
	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA			X

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-015-2025		FECHA:		03/03/2025	
CONTRATISTA:		LAMAR 95 SA DE CV					
RFC:		LNC190305KY9					
MONTO CONTRATADO:		\$887,584.22				C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
				03/03/2025		03/03/2025	
		TÉRMINO		31/05/2025			
		DÍAS		90		59	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$266,275.26		PORCENTAJE: 30.00	
		FECHA DE PAGO:		02/04/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$266,275.27	\$76,515.88		
AFIANZADORA:	JRADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D			
No. DE FIANZA:	4474-00346-6	4474-00347-5		
FECHA:	03/03/2025	03/03/2025		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$887,584.22	G/IVA	

Ing. Oscar Jair Rojas Ortiz
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACIÓN:
6/3/2025
MES QUE SE REPORTA
MAYO

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2025309090029
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:			
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA PRIMAVERA ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y EL CIRCUITO PRESIDENTES			
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA PRIMAVERA ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y EL CIRCUITO PRESIDENTES EN LA COLONIA TATAHUICAPAN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA NOGAL, ENTRE CALLES NOGAL Y FINAL			
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%			

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1N	\$287,147.78	SPEI	\$199,765.74	39	\$287,147.78	\$86,144.33	\$1,237.71	\$0.00	\$199,765.74
ANTICIPO	\$262,991.40	SPEI	\$262,991.40	37	\$262,991.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,991.40
TOTALES	\$287,147.78		\$199,765.74		\$287,147.78	\$86,144.33	\$1,237.71	\$0.00	\$462,757.14

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$199,765.74	08/05/2025
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$199,765.74	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

OBSERVACIONES:

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	31.54	42.07	26.39	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	22.5	52.5	24	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	22.5	75	99	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	9.04	0	2.39	0	0	0	0	0	0	0

MONTO AUTORIZADO:	\$1,000,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,000,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS	
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X	
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-014-2025	FECHA:	03/03/2025
CONTRATISTA:	INGENIERIA VERMEX SA DE CV		
RFC:	IVE180607JL5		
MONTO CONTRATADO:	\$876,638.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL		
	INICIO 03/03/2025 03/03/2025		
	TÉRMINO 31/05/2025 90		
	DÍAS 90		
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA		
	MONTO: \$262,903.73 PORCENTAJE: 29.99		
	FECHA DE PAGO: 12/03/2025		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$262,991.40	\$75,572.24	
AFIANZADORA:	INSTITUCIÓN DE GARANTÍA	INSTITUCIÓN DE GARANTÍA	
No. DE FIANZA:	3008717	3008733	
FECHA:	03/03/2025	03/03/2025	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA		
	PLAZO INICIAL FINAL		
	NO APLICA X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$876,638.00	C/IVA	

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Ángel Avelino María
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 11

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090032			
ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
		MUY BAJO	X		
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
		DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	19.565455000	LONGITUD	-96.948550000		

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS DE LA

<p>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:</p> <p>REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN XALAPA, VERACRUZ.</p>
--

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 75%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$393,675.79	SPEI	\$393,675.79	212	\$393,675.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,675.79
					</				

MONTO AUTORIZADO:		\$1,400,000.00		C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,400,000.00		C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS, XALAPA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS, XALAPA				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X	
	LICITACIÓN PÚBLICA				

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-026-2025		FECHA:		07/04/2025	
CONTRATISTA:		FAUSTO CESAR GARCIA MARTINEZ					
RFC:		GAMF880225FJ9					
MONTO CONTRATADO:		\$1,326,547.32					C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		08/04/2025		08/04/2025	
		TERMINO		06/07/2025			
		DÍAS		90		54	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$393,586.58		PORCENTAJE: 29.67	
		FECHA DE PAGO:		11/04/2025			

B) REPORTE

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

[illegible]

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$397,964.20	\$114,357.53		
AFIANZADORA:	JRADORA ASERTA, S.A. DJRADORA ASERTA, S.A. D			
No. DE FIANZA:	3679-03769-0	3679-03770-8		
FECHA:	07/04/2025	07/04/2025		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,326,547.32	C/IVA	

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Omar Josue del Carmen Suárez
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja

FORMATO 11

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES											
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BANCOS ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL, DE LA COLONIA EL INGENIO (CENTRAL DE ABASTOS), EN XALAPA,				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS			No. DE OBRA: 2025309090034								
ANTECEDENTES:											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:		RURAL	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	X						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO							
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA						TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
LATITUD		0.000000000		LONGITUD		0.000000000		DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:											
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BANCOS ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL, Y ANDADOR BANCOS, ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL, DE LA COLONIA EL INGENIO (CENTRAL DE ABASTOS), EN XALAPA,											
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:											

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

[illegible]

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	8.37	30.85	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	8	42	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	8	50	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

--

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BANCOS ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL, Y ANDADOR BANCOS, ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL, DE LA COLONIA EL INGENIO (CENTRAL DE ABASTOS), EN XALAPA,

[illegible]

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 50%

MONTO AUTORIZADO:		\$1,400,000.00			C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,400,000.00			C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA			
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA			
TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE				
	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS				
	LICITACIÓN PÚBLICA				
	X				

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-031-2025		FECHA:		15/04/2025	
CONTRATISTA:		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ESRO SA DE CV					
RFC:		ICE0001216EA					
MONTO CONTRATADO:		\$1,287,836.27				C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL			
		INICIO		16/04/2025		16/04/2025	
		TÉRMINO		14/07/2025			
		DÍAS		90		15	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$386,222.09		PORCENTAJE: 29.99	
		FECHA DE PAGO:		24/04/2025			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$386,350.88	\$111,020.37		
AFIANZADORA:	INSTITUCIÓN DE GARANTÍA		INSTITUCIÓN DE GARANTÍA	
No. DE FIANZA:	3020731	3020735		
FECHA:	15/04/2025	15/04/2025		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,287,836.27	C/IVA	

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Víctor Hugo Hernández Pérez
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090001	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NOGALES, (ENTRE LAS CALLES	Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 09/06/2025



Concepto de obra ejecutado:


Mejoramiento de Terreno



Concepto de obra ejecutado:

Tendido de material para mejorar el terreno

Observaciones:


Blanca Aurora Anell Flores
Supervisor de Obras


ARQ.
Profesión

c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES

Municipio:	JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
No. de obra:	2025309090003	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	
Descripción:	PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 2, PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ			Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	03/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Continúan trabajos de desasolve de perforación



Concepto de obra ejecutado:

Preparación de lodos para perforación de pozo

Observaciones:

Juan Ortíz Lagunes

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p.

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090004	Periodo:	MAYO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA ENCANTO Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA JARDINES DE	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	10/06/2025



Concepto de obra ejecutado: colocación de base para recibir el pavimento asfáltico



Concepto de obra ejecutado: colocación de base cementada

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala
Supervisor de Obras
ING. CIVIL
Profesión
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER


FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
No. de obra: 2025309090007
Descripción: REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO SOBRE EL CERRO DE LA GALAXIA, EN XALAPA, VERACRUZ.

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ
Periodo: MAYO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
Número de estimación:
Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Fecha de revisión: 10/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Demolición de caja de valvulas existente



Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitado de impermeabilizante en losa de tanque

Observaciones:

[Handwritten signature]
 Jabir Jamed Jiménez

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra
 ARQ.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JUNIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090008	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DEL ARROYO, ENTRE CALLE CIRCUITO PRESIDENTES Y CALLE DR. LUIS F. NACHÓN, DE LAS COLONIAS VICENTE	Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 09/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de canal pluvial



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de canal pluvial

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis




AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER


E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090009 Periodo: MAYO Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUACATE, ENTRE JOSÉ DE ARRILLAGA Y JOAQUÍN PENSADO, DE LA COLONIA ÁLVARO Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Fecha de revisión: 05/06/2025



Concepto de obra ejecutado: Reposición de concretos en descargas sanitarias



Concepto de obra ejecutado: Caja de valvulas

Observaciones:

Caja de valvulas
Bianca Aurora Anell Flores
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión
c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090010	Periodo:	MAYO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MARIO RUIZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y DIANA LAURA RIOJAS,	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	09/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Registro Sanitario rehabilitado



Concepto de obra ejecutado:

Excavación para rehabilitación de drenaje sanitario

Observaciones:

Heber Ali Montemira Medel
Supervisor de Obras

ING.
Profesión
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



. AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
No. de obra:	2025309090011	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLES AGUSTÍN MELGAR Y JACARANDAS Y EN			Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	09/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

registros sanitarios amadrinados



Concepto de obra ejecutado:

toma domiciliaria rehabilitada

Observaciones:

Heber Ali Montemira Medel

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis




AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090012	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL CTO. TEODORO A. DEHESA ENTRE CALLE DOCTOR CARLOS ROMERO (EXTREMO ESTE) Y CALLE		Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión: 09/06/2025



Concepto de obra ejecutado: registro sanitario



Concepto de obra ejecutado: construcción de banqueta

Observaciones:

construcción de banqueta



Oscar Jair Rojas Ortiz

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis




AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER


E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090013	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE POZA RICA ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSO Y CALLE CARDEL Y CALLE	Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 03/06/2025



Concepto de obra ejecutado: Calle terminada y en funcionamiento



Concepto de obra ejecutado: Registro sanitario

Observaciones:

Empty box for observations.

Registro sanitario

 Bianca Aurora Anell Flores
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión
 c.c.p.
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orfis


. AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER**REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS****DATOS GENERALES**

Municipio: NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090014	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE REHABILITACIÓN DE TRAGATORMENTAS, EN LAS CALLES CUAUHTÉMOC ENTRE		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión: 10/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Trabajos concluidos y operando



Concepto de obra ejecutado:

Tragatormentas concluido y operando

Observaciones:

Jabir Jamed Jiménez

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra
ARQ.

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090015	Periodo:	MAYO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HUAZONTLE ENTRE CALLE CIRCUITO QUETZALCOATL Y CALLE PRIVADA BANDERILLA, CALLE PRIVADA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	05/06/2025




Concepto de obra ejecutado: construcción de pozo de visita en huazontle



Concepto de obra ejecutado: tendido de caliza en calle Córdoba

Observaciones:


Víctor Hugo Hernández Pérez
Supervisor de Obras

ING.
Profesión

c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090016	Periodo:	MAYO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO AMAZONAS, ENTRE RÍO JAMAPA Y RÍO COATZACOALCOS, DE LA COLONIA CAROLINO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	09/06/2025



Concepto de obra ejecutado: instalación de brocal de polietileno



Concepto de obra ejecutado: tendido de material calizo

Observaciones:

Oscar Jair Rojas Ortiz
Supervisor de Obras
ING.
Profesión
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES

Municipio: JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090017	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMAS ROTARIAS, ENTRE CLUB ROTARIO Y CALLE POPOCATÉPETL, DE LA COLONIA	Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 03/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de red de drenaje sanitario



Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de toma domiciliaria y construcción de registro sanitario

Observaciones:

Juan Ortiz Lagunes

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p.

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas


c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090018	Periodo:	MAYO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAOBA ENTRE CALLE LIQUIDÁMBAR Y CALLE ROBLE, CALLE ROBLE ENTRE CALLES ENCINO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	09/06/2025



Concepto de obra ejecutado:


Tendido Calizo



Concepto de obra ejecutado:

toma domiciliaria rehabilitada

Observaciones:


Heber Ali Montemira Medel
Supervisor de Obras

ING.
Profesión
c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES

Municipio:	JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
No. de obra:	2025309090019	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE BENITO JUÁREZ Y HERMENEGILDO GALEANA, DE LA			Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	09/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo



Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090020	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DELFINO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO SÁNCHEZ Y VICENTE VIVEROS, DE LA	Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 10/06/2025



Concepto de obra ejecutado: Descargas domiciliarias rehabilitadas sobre calle Delfino Victoria



Concepto de obra ejecutado: Instalación de tubería de PVC RD-26 de 3" de diámetro sobre calle Delfino Victoria

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marín

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090021	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHININI, ENTRE CALLES AZALEAS Y SAN DANIEL EN LAS COLONIAS JACARANDAS Y LAS ...	Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 03/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de registro de albañal



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de registro de albañal

Observaciones:

Juan Ortiz Lagunes

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión


c.c.p.

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis




AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090022	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENCINO, ENTRE CALLES CIPRÉS Y LUIS DONALDO COLOSTIO, EN ANDADOR GARDENIAS,	Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 03/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Registro sanitario terminado



Concepto de obra ejecutado:

Colocación de piedra caliza

Observaciones:


Bianca Aurora Anell Flores
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión

c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis




AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090023	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión: 09/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Registro sanitario rehabilitado



Concepto de obra ejecutado:

Pozo de visita Rehabilitado

Observaciones:


 Omar Josue del Carmen Suárez
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090024 Periodo: MAYO Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANTONIO M. CARLÓN, ENTRE LAS CALLES ISAURO ACOSTA Y ESPERANZA AZCÓN, Y EN Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Fecha de revisión: 09/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Tendido Calizo



Concepto de obra ejecutado:

Toma domiciliaria rehabilitada

Observaciones:

Heber Ali Montemira Medel
Supervisor de Obras

ING.
Profesión

c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090025	Periodo:	MAYO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ESTIBADORES ENTRE LAS CALLES TEJEDORES Y CIRCUITO 1, DE LA COLONIA MIGUEL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	05/06/2025



Concepto de obra ejecutado: vista de registros albañales y reposición de concreto



Concepto de obra ejecutado: tendido de caliza en calle Estibadores

Observaciones:


Víctor Hugo Hernández Pérez
Supervisor de Obras


ING.
Profesión

c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090026 Periodo: MAYO Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CANAL PLUVIAL EN CALLE ANDADOR DOS, ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y FINAL DEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
Fecha de revisión: 09/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Caja de operacion de valvulas



Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
 No. de obra: 2025309090027 Periodo: MAYO Número de estimación:
 Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA IZTACCIHUATL, ENTRE Fecha de revisión: 10/06/2025



Concepto de obra ejecutado: colocación de caliza en tramo rehabilitado



Concepto de obra ejecutado: demolición de concreto hidráulico

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p.
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: _____	Localidad: _____	Ejercicio fiscal: _____
No. de obra: _____	Periodo: _____	Número de estimación: _____
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION LAS FLORES, ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS FLORES, EN LA		Fuente de financiamiento: _____
		Fecha de revisión: _____



Concepto de obra ejecutado:

instalación de brocal de polietileno



Concepto de obra ejecutado:

registro sanitario

Observaciones:

Oscar Jair Rojas Ortiz

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis


E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
 No. de obra: 2025309090029 Periodo: MAYO Número de estimación:
 Descripción: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
 EN LA PRIVADA PRIMAVERA ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y EL CIRCUITO PRESIDENTES Fecha de revisión: 10/06/2025



Concepto de obra ejecutado: Construcción de caja de desfogue



Concepto de obra ejecutado: Tendido de matero calizo sobre calle nogal

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marín

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090030	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL GARZÓN, ENTRE LAS CALLES	Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 10/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

instalación de tubería hidráulica 3"



Concepto de obra ejecutado:

instalación de piezas para caja de válvulas

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p.
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
 No. de obra: 2025309090031 Periodo: MAYO Número de estimación:
 Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2DA PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
 Fecha de revisión: 10/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de pozo de visita



Concepto de obra ejecutado:

Demolición de escalinatas

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marín

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p.

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090032	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS DE LA	Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 09/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Pozo de visita Rehabilitado



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de caja de Valvulas

Observaciones:

[Handwritten Signature]
Omar Josue del Carmen Suárez

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis





AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090033	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE LAS AVENIDA ARAUCARIAS Y LA CALLE CERRO DE CHIGNAUTLA DE LA	Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 03/06/2025



Concepto de obra ejecutado: colocación de base en zanjas de alcantarillado sanitario

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Registro sanitario

Bianca Aurora Anell Flores

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p.

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090034	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BANCOS ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL Y	Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 05/06/2025



Concepto de obra ejecutado: construcción de pozo de visita sanitario



Concepto de obra ejecutado: construcción de registros albañales

Observaciones:

Víctor Hugo Hernández Pérez

Supervisor de Obras

ING.
Profesión

c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090035	Periodo: MAYO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA JAZMÍN, ENTRE CALLES JAZMÍN Y TLALNECAPAN, DE LA COLONIA BENTO JUÁREZ O LOMAS DE TECUANAPAN, EN	Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 10/06/2025



Concepto de obra ejecutado: Excavación de forma manual en material común



Concepto de obra ejecutado: Reposición de pavimento y escalinatas de concreto

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marín

Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión

c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis


E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
 No. de obra: 2025309090036 Periodo: MAYO Número de estimación:
 Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUSTAVO ADOLFO BÉCOUER ENTRE CALLE ALFONSINA STORNI Y CALLE RAMÓN Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
 Fecha de revisión: 10/06/2025



Concepto de obra ejecutado: excavaciones para tomas domiciliarias



Concepto de obra ejecutado: excavación con equipo mecánico

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p.
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090037 Periodo: MAYO Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CALLEJÓN DE LAS ÁNIMAS ENTRE CALLE FUENTE DE LA PRIMAVERA Y PASEO DE INGRESOS PROPIOS
Fecha de revisión: 09/06/2025



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de pavimento adoquinado



Concepto de obra ejecutado:

Reposición de pavimento hidráulico

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p.
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis


E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
 No. de obra: 2025309090038 Periodo: MAYO Número de estimación:
 Descripción: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
 ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN PARTICULAR DE 500 KVA PARA Fecha de revisión: 05/06/2025



Concepto de obra ejecutado: colocación de poste, armado y cableado para la línea del carcamo de bombeo



Concepto de obra ejecutado: instalación de estructura y cableado en angel Carbajal esquina andador pinos

Observaciones:

Víctor Hugo Hernández Pérez
 Supervisor de Obras

ING.
 Profesión

c.c.p.
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orfis