

[illegible]

Director
Ana Iris Ruiz Gómez
Nombro, firma y sello

Claudia Pacheco Aranda
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA
Nombre, firma y sello

Adán Burgos Marfil
RESPONSABLE AREA TÉCNICA
Normas, temas y solo

Gerardo García Ricardo
CONTRALOR

Programa										Presupuesto Autorizado										Presupuesto Ejercido									
Tipo		Subprograma		Riesgo		Financiero		Estructura Funcional (Ejercicio Vigente)		Estructura Funcional (Ejercicio Pagado)		Estructura Funcional (Ejercicio Pagado)		Meta		Observaciones													
No. Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fecha Inicio	%	Fecha Inicio	Termino	Modalidad de Operación	Costo Total	Apoyados Beneficiarios	Apoyados Beneficiarios	Costo Total	Apoyados Beneficiarios	Costo Total	Apoyados Beneficiarios	Apoyados Beneficiarios	Observaciones												
SC	01	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMARIA ENTRE AV. ANTONIO MATEOSSO Y AV. MANUEL MENDOZA, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	17/08/2024	18/10/2024	06/12/2024	06/12/2024	TERMINADA	1,672,554.96	1,672,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,554.96	0.00	0.00	0.00											
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMARIA ENTRE AV. ANTONIO MATEOSSO Y AV. MANUEL MENDOZA, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	21/11/2024	21/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	TERMINADA	2,440,946.78	2,440,946.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,946.78	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00	0.00	0.00											
SD	01	REHABILITACIÓN DE AGUILLEROS SANTARZO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI RICARDO ALCANTARILLO SANTARZO EN CALLE MANAGERIAL, DE LA GUARDA JOSÉ MANUEL MATEOSSO, UNIDAD MANAGERIAL EN MALAPA, YER.	100.00	01/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	TERMINADA	79,986.47	79,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.47	0.00													

NO ANAYA, XALAPA, VERACRUZ

TERMINADA CONTRATO

RESPONSABLE AREA DE ATENCIÓN

Gerardo García Ruente
CONTRALOR
Nombre, firma y sello

Programa		Subprograma		Activos (Ciclo-Operativa)				Estructura Financiera (Inversión Especializada)										Estructura Financiera (Inversión Regular)										Metas		Observaciones				
No. Obra	Tipo	Localidad	Clave de Contabilidad	Financiero		Situación de la Obra	Acapilación Municipal	Acapilación Beneficiarios	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes	Otras Fuentes			
				%	Financiero																											%	Financiero	
SD	01																																	
2024	30	0001	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.96	482.96
SD	01																																	
2024	30	0002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.81	1,429.81
SD	01																																	
2024	30	0003	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.82	789.82
SD	01																																	
2024	30	0004	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00
SD	01																																	
2024	30	0005	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.20	304.20
SD	01																																	
2024	30	0006	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.83	355.83
SD	01																																	
2024	30	0007	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00
SD	01																																	
2024	30	0008	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.96	1,333.96
SD	01																																	
2024	30	0009	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.83	335.83
SD	01																																	
2024	30	0010	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00
SD	01																																	
2024	30	0011	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.96	1,333.96
SD	01																																	
2024	30	0012	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SAN JUAN, ENTRE CALLES DE SAN JUAN Y CALLE DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,295,727.98	1,295,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


[illegible]


SELO DIGITAL: g1f6VM4uiyba1v368gCJwcfzQ9sGOTfXrL7FuCsa5zt1b5EdvCXtS8PZnKOPGv1rplCaQFQ8t112h1813wX5VECIJWZfSDowemCoM1v9k12mQnBrrHHwYIEtu/14dNIu9w6J+fk00TPm6X7mqBx3W3DPHQzF1E=


[illegible]


SEILLO DIGITAL: gij6VM4uivbaV368gUwCfzQ9sGGOTfXrL7FuCsa5ztIbIsEdyEvCXTs8PZnKOPGvIroICeOFO8tiU12h18K3wS5VECIWZfSDowemCoM1v9K42mOnBvrHHwYtEu/14dN1Mu9w6L+fk00Tov55K/etUPppm6X7m8d8x33WdJPHqZfE=


Última actualización 24/01/2025


 Ana Inés Gómez
 DIRECTORA
 Nombre, Fecha y sello


 Claudia Patricia Alvarado
 RESPONSABLE ASIA FINANCIA
 Nombre, Fecha y sello


 Adán Irujo Morillo
 RESPONSABLE ASIA TÉCNICA
 Nombre, Fecha y sello


 Gerardo Cardo Pérez
 CONTRALOR
 Nombre, Fecha y sello



[illegible]

Claudia Pacheco Alanda
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

RESPONSABLE AREA TÉCNICA
Aldán Burgos Moonfill

Gerardo García Escobar
CONTRALOR

[illegible]

Gerardo García Ricardo
CONTRALOR
Nombre, firma y sello

Adán Burgos-Morán

Nombre, firma y sello

ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTOR
NOMBRE: Ana Iris Ruiz Gómez

Clave y Nombre de la Entidad:	30	Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	8701	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
Fuente de Financiamiento:		INGRESOS PROPIOS
Presupuesto Autorizado:		296,579,145.19

Hoja: 8 de 8

[illegible]TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL
MILITARIO

Ana Iris Ruiz Gómez
DIRECTOR

Claudia Pacheco Aranda
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

Adán Burgos Monfil
RESPONSABLE ÁREA TÉCNICA
Nombre: firma y sello

Gerardo García Ricardo
CONTRALOR
Nombre, firma y sello

